



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

CONSTRUÇÃO PRÉDIO DE FISIOTERAPIA

LOCAL: RUAAURÉLIO ALVARENGA, JARDIM DA TORRE, ITAJOBI-SP

FONTE : CDHU 191 - 06/09/2023

COM BDI 20,23%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	ETAPA	ETAPA (MÊS)						TOTAL
		1º.	2º.	3º.	4º.	5º.	6º.	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.268,17	R\$ 16.268,17						
MURO DE ARRIMO	R\$ 14.393,12	R\$ 14.393,12						
INFRA ESTRUTURA	R\$ 24.781,18	R\$ 24.781,18						
SUPRA ESTRUTURA	R\$ 37.394,00		R\$ 37.394,00					
ALVENARIA DE VEDAÇÕES	R\$ 35.183,02		R\$ 35.183,02					
COBERTURA	R\$ 44.453,07			R\$ 44.453,07				
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	R\$ 21.721,36				R\$ 21.721,36			
REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES	R\$ 72.146,51			R\$ 30.000,00	R\$ 42.146,51			
PISOS	R\$ 40.274,90					R\$ 40.274,90		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTOS	R\$ 22.751,80				R\$ 10.000,00	R\$ 12.751,80		
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	R\$ 8.805,87					R\$ 8.805,87		
PINTURA	R\$ 27.437,47						R\$ 27.437,47	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.093,16						R\$ 12.093,16	
TOTAL ETAPA	377.703,63	R\$ 55.442,47	R\$ 72.577,02	R\$ 74.453,07	R\$ 73.867,87	R\$ 61.832,57	R\$ 39.530,63	R\$ 377.703,63
TOTAL GLOBAL							TOTAL C/ BDI	R\$ 454.138,15

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL

Wanderson Freitas de Sarro
Engenheiro Civil
CREA n° 5069650745